

Tattarisuon krossirata 2024

Tehtävä	Vk 17	Vk 18	Vk 19	Vk 20	Vk 21	Vk 22	Vk 23	Vk 24	Vk 25
Raakaprofiili									
Kivien poisto									
Pinnan muotoilu									
Jyrääminen									
Kasteluputkien asennus									
Rataputkien asennus									

Raakaprofiili:
Kaivinkoneella muotoillaan suurimmat kallistukset, hyppyrät ja sadevesikaadot.
(Ei vaadi suurta määrää talkooväkeä)

Kivien poisto:
Sektorilla kerrallaan pinta avataan jyräsimellä, jonka jälkeen pinnasta poistetaan kivet maanmuokkauksella ja haravoilla.
(VAATII PALJON TALKOILUJOKITA)

Pinnan muotoilu:
Pinta sekä hyppyrät muotoillaan lopulliseen muotoon haravoilla.
(VAATII PALJON TALKOILUJOKITA)

Jyrääminen:
Jyrääminen suoritetaan pinnan muotoilun yhteydessä.
(Kaksi jyrää käytössä)

Kasteluputkien asennus:
Kiinnitetään kasteluputket maan pinnalle teräsharjakiinnikkeillä, jotta putkiasentaja pystyy kytkemään vesipumpun järjestelmään.
(Suoritetaan rataputkien asennuksen kanssa samaan aikaan)

Rataputkien asennus:
Valmiin pinnan päälle kiinnitetään rataputket harjateräksillä.
(RASKASTA TYÖTÄ JA VAATII PALJON TALKOILUJOKITA)